

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

n. 30 del 13/11/2023

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020, Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Avviso pubblico "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici". Lavori di recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG) – Intervento denominato "BIBLIO-LAB". CUP: B38C20000160009 - CIG: 862879313F.
RICONOSCIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI RELATIVI AL SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO INTEGRATIVO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con Verbale del Definitorio Provinciale del 29.04.2019 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'assegnazione al RUP, fra Donato Sardella, Vicario e Segretario provinciale, dell'obiettivo di provvedere all'esecuzione del progetto di "RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL CONVENTO SAN MATTEO IN SAN MARCO IN LAMIS (FG)";
- con Verbale del Definitorio Provinciale del 13/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, per l'importo di € 999.148,25, di cui quanto ad € 948.092,51 a valere sul POR Puglia 2014-2020, Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Avviso pubblico "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici", e quanto ad € 51.055,74 a carico del bilancio della Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, a titolo di cofinanziamento per la copertura delle risorse aggiuntive necessarie alla completa realizzazione dell'intervento;
- con Verbale N. 47 del 08/07/2020 della Commissione di valutazione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia per la selezione degli interventi l'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AGLI ENTI ECCLESIASTICI – POR Puglia 2014/2020. Asse VI -

Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”, ha dichiarato ammissibile al finanziamento il progetto de quo, assegnandogli 37 punti;

- con pec del 08/01/2021, la Sezione “Valorizzazione Territoriale” della Regione Puglia ha trasmesso lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, sottoscritto digitalmente in data 13/01/2021;
- a seguito dell’incontro con i tecnici incaricati, tra cui l’Arch. Angela Rossi e l’Ing. Pasquale Losito, tenutosi il 20/01/2021 presso la sede della Curia provinciale, con pec del 02/02/2021 rivolta agli indicati professionisti, il RUP ha chiesto di rimodulare il Quadro Economico in ragione delle ulteriori somme occorrenti per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, come risultanti dal documento di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento dagli stessi predisposto e condiviso nonché, di aggiornare lo schema di Contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto, anche alla luce delle intervenute disposizioni normative di cui al D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11/09/2020;
- in data 25/02/2021 i tecnici incaricati hanno consegnato, a mezzo pec, l’aggiornamento degli indicati documenti, originariamente depositati in uno con il progetto esecutivo, quantificando i costi aggiuntivi del PSC generati dall’emergenza COVID19 nella misura di € 5.545,00 oltre IVA e apportando allo schema di Contratto e al Capitolato Speciale d’Appalto le integrazioni e modifiche resesi necessarie;
- con Verbale del Definitorio Provinciale del 26/02/2021 sono stati riapprovati l’ulteriore elaborato progettuale redatto ad integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Q.E. economico di progetto, rimodulato per le ragioni innanzi esposte, reperendo le somme occorrenti dalla voce “Imprevisti” del QE originariamente depositato che, per l’effetto, passano dagli originari € 37.500,00 agli attuali € 31.400,50 e lo schema di Contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto, allegati al progetto esecutivo a suo tempo depositato, come integrati per le modifiche resesi necessarie, anche in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni);
- per l’effetto il Quadro Economico generale originariamente predisposto è stato così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO COVID-19				FINAN.TO REGIONALE	COFINANZIAM. PROVINCIA
LAVORI					
A1	Opere edili	€ 388.385,24		€ 388.385,24	
A2	Impianti	€ 228.404,34		€ 189.430,54	€ 38.973,80
TL	TOTALE SOMME A		€ 616.789,58		
OS2	Oneri della sicurezza	€ 16.363,94		€ 15.463,94	€ 900,00
LDA	TOTALE LAVORI (TL+OS2)		€ 633.153,52		

SERVIZI E FORNITURE					
M	Servizi e Forniture (laboratori)	€ 110.840,00		€ 110.840,00	
OSS	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA incl.)	€ 800,00		€ 800,00	
TOTALE SERVIZI E FORNITURE (M+OSS)			€ 111.640,00		
TAP P	Totale Appalto (Lavori + Servizi e forniture Informatici e Multimediali (LDA+M+OSS))		€ 744.793,52	€ 704.919,72	€ 39.873,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
I	Imprevisti	€ 31.400,50		€ 28.900,50	€ 2.500,00
B1	Spese tecniche(lavori) relative alla progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 36.960,00	€ 69.600,00	€ 34.260,00	€ 2.700,00
B2	Redazione del livello unico di progettazione	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
B3	Spese tecniche (lavori) relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 24.640,00		€ 23.640,00	€ 1.000,00
C1	Contributo previdenziale - CNPAIA (4% di B1+B2+B3)	€ 2.784,00		€ 2.636,00	€ 148,00
TOTALE SOMME B1 + B2 +B3 +C1			€ 72.384,00		
I1	Iva al 22% su (B1+B2+B3+C1)	€ 15.924,48		€ 15.077,92	€ 846,56
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo, verifiche tecniche, spese di gara, collaudi, misure e contabilità	€ 37.000,00		€ 37.000,00	
C3	Contributo previdenziale - CPA (4% di S)	€ 1.480,00		€ 1.480,00	
I3	Iva al 22% su (S+C3)	€ 8.465,60		€ 8.465,60	
I5	Iva sui lavori (10% di A1+A2+OS2)	€ 63.315,35		€ 59.327,97	€ 3.987,38
I6	Iva sui servizi e forniture (22% di M)	€ 24.384,80		€ 24.384,80	
SDA	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 254.354,73	€ 243.172,79	€ 11.181,94
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 999.148,25	€ 948.092,51	€ 51.055,74

- con Verbale del Definitorio Provinciale del 08.03.2021 è stato approvato lo schema di disposizione a contrarre mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG), in analogia all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020 n. 120, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- in data 05/03/2021, in seduta pubblica, presso la sede della Curia Provinciale, sono state evase le procedure di sorteggio di n. 15 operatori economici iscritti all'Albo del Segretariato regionale MIBACT per la Puglia a cui sono state inviate la Lettera di Invito;
- entro i termini prescritti non è pervenuta alcuna offerta da parte dei 15 operatori economici invitati alla procedura di gara;
- in data 30/04/2021, in seduta pubblica sono state evase nuovamente le procedure di sorteggio di n. 20 differenti operatori economici iscritti all'Albo del Segretariato Regionale MIBACT per la Puglia a cui sono state inviate la Lettera di Invito;

- alla scadenza stabilita delle ore 12.00 del 01/06/2021 è pervenuta a mezzo posta ordinaria una busta in risposta alle 20 Lettere di Invito inviate;
- con Determinazione del Responsabile del 29/06/2021 è stata nominata, previa verifica dei requisiti e l'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, la Commissione giudicatrice per l'esame dell'offerta pervenuta;
- in data 30/06/2021, alle ore 17,00 si è riunita la Commissione giudicatrice per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica;
- in pari data i componenti la Commissione giudicatrice hanno redatto e sottoscritto il verbale di gara;
- con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 02/07/2021, si è stabilito di approvare gli atti di gara e di aggiudicare l'appalto all'operatore economico IMCORE S.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, C.F. e P. IVA 06576710724 e si è proceduto all'approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST GARA				FINAN.TO REGIONALE	COFINANZIAM. PROVINCIA
LAVORI					
A1	Opere edili	€ 384.501,39		€ 384.501,39	
A2	Impianti	€ 226.120,30		€ 187.536,23	€ 38.584,07
TL	TOTALE SOMME A		€ 610.621,69		
OS2	Oneri della sicurezza	€ 16.363,94		€ 15.463,94	€ 900,00
LDA	TOTALE LAVORI (TL+OS2)		€ 626.985,63		
SERVIZI E FORNITURE					
M	Servizi e Forniture (laboratori)	€ 110.840,00		€ 110.840,00	
OSS	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA incl.)	€ 800,00		€ 800,00	
	TOTALE SERVIZI E FORNITURE (M+OSS)		€ 111.640,00		
TAPP	Totale Appalto (Lavori + Servizi e forniture Informatici e Multimediali (LDA+M+OSS))		€ 738.625,63	€ 699.141,56	€ 39.484,07
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
I	Imprevisti	€ 31.400,50		€ 28.900,50	€ 2.500,00
B1	Spese tecniche(lavori) relative alla progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 36.960,00	€ 69.600,00	€ 34.260,00	€ 2.700,00
B2	Redazione del livello unico di progettazione	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
B3	Spese tecniche (lavori) relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 24.640,00		€ 23.640,00	€ 1.000,00
C1	Contributo previdenziale - CNPAIA (4% di B1+B2+B3)	€ 2.784,00		€ 2.636,00	€ 148,00
	TOTALE SOMME B1 + B2 +B3 +C1		€ 72.384,00		
I1	Iva al 22% su (B1+B2+B3+C1)	€ 15.924,48		€ 15.077,92	€ 846,56
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo, verifiche tecniche, spese di gara, collaudi, misure e contabilità	€ 37.000,00		€ 37.000,00	
C3	Contributo previdenziale - CPA (4% di S)	€ 1.480,00		€ 1.480,00	
I3	Iva al 22% su (S+C3)	€ 8.465,60		€ 8.465,60	
I5	Iva sui lavori (10% di A1+A2+OS2)	€ 62.698,56		€ 58.711,18	€ 3.987,38
I6	Iva sui servizi e forniture (22% di M)	€ 24.384,80		€ 24.384,80	
SDA	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 253.737,94	€ 242.556,00	€ 11.181,94

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST GARA	€ 992.363,57	€ 941.897,56	€ 50.666,01
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE GARA	€ 999.148,25	€ 948.092,51	€ 51.055,74
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBADDO D'ASTA	€ 6.784,69	€ 6.355,97	€ 428,71

- con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 09/11/2021, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico IMCORE s.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, cod. fisc. e P. IVA 06576710724;
- in data 21/12/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise e la ditta appaltatrice dei lavori;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa il giorno 25/01/2022;
- con propria determinazione n. 1 del 28/04/2022 è stata riconosciuta e liquidata all'appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a €. 125.397,13, oltre IVA al 10% per €. 12.539,71 e pertanto per complessivi €. 137.936,84;
- con propria determinazione n. 9 del 11/08/2022 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 21/07/2022 ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 105.781,37 oltre IVA al 10% di € 10.578,14, e quindi per un totale di € 116.359,51;
- con propria determinazione n. 16 del 08/02/2023 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 31/01/2023 ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 80.276,44 oltre IVA al 10% di € 8.027,64, e quindi per un totale di € 88.304,08;
- con propria determinazione n. 17 del 03/07/2023 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 26/06/2023 ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 223.534,85 oltre IVA al 10% di € 22.353,49, e quindi per un totale di € 245.888,34;

VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. AOO_058/PROT/16/02/2023/0000453 con la quale veniva comunicata la procedura da seguire al fine di chiedere la compensazione dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi, in attuazione della Legge n. 197/2022, art. 1, commi 369-379;

PRESO ATTO che la direzione lavori ha predisposto il prospetto di calcolo relativo al maggiore importo dei costi relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3, quantificato in € 17.786,95;

CONSIDERATO che il suddetto importo può essere riconosciuto all'impresa nella misura massima dell'80%, oltre IVA come per legge e quindi per l'importo di € 14.229,56 + IVA;

VISTA la nota PEC del 02/10/2023 con la quale è stata presentata istanza alla Regione Puglia per il riconoscimento della compensazione prezzi relativa al SAL n. 3;

VISTA la nota pervenuta dalla Regione Puglia in data 11/10/2023, con la quale veniva autorizzata la compensazione dei prezzi richiesta per l'importo complessivo di € 15.652,52 (€ 14.229,56 + 1.422,96 IVA);

VISTA la propria determinazione n. 27 del 13/10/2023 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa, rideterminato a seguito della compensazione dei prezzi riconosciuta all'impresa per le lavorazioni eseguite nel SAL n. 3, così come segue:

Lavori		
A1	Opere edili	€ 392.173,40
A2	Impianti	€ 232.677,84
TL	TOTALE SOMME A	€ 624.851,24
OS2	Oneri della sicurezza	€ 16.363,94
LDA	Totale lavori (TL+OS2)	€ 641.215,18
Servizi e forniture		
M	Servizi e Forniture (laboratori)	€ 110.840,00
OSS	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA incl.)	€ 800,00
	Totale servizi e forniture (M+OSS)	€ 111.640,00
TAPP	Totale Appalto (Lavori + servizi + forniture (LDA+M+OSS))	€ 752.855,18
Somme a disposizione dell'amministrazione		
I	Imprevisti	€ 15.747,98
B1	Spese tecniche relative alla progettazione	€ 36.960,00
B2	Redazione livello unico di progettazione	€ 8.000,00
B3	Spese tecniche relative alla DL	€ 24.640,00
C1	Contributo CNPAIA (4% di B1+B2+B3)	€ 2.784,00
	Totale B1+B2+B3+C1	€ 72.384,00
I1	Iva 22% su B1+B2+B3+C1	€ 15.924,48
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo, verifiche tecniche, spese di gara, collaudi, misure e contabilità	€ 37.000,00
C3	Contributo previdenziale - CPA (4% di S)	€ 1.480,00
I3	Iva al 22% su (S+C3)	€ 8.465,60
I5	Iva sui lavori (10% di A1+A2+OS2)	€ 64.121,52
I6	Iva sui servizi e forniture (22% di M)	€ 24.384,80
SDA	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 239.508,38
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 992.363,56

DATO ATTO che il certificato di pagamento integrativo n. 3-bis, emesso dal RUP in data 26/06/2023, attesta che all'impresa si può pagare la rata di € 14.229,56 oltre IVA al 10% pari ad € 1.422,96, e quindi l'importo complessivo di € 15.652,52;

VISTA la fattura elettronica n. 31/3 del 08/11/2023 trasmessa dalla ditta IMCORE s.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, C.F. e P. IVA 06576710724, dell'importo di € 14.229,56 oltre IVA al 10% pari ad € 1.422,96, e pertanto per complessivi € 15.652,52;

RITENUTO con il presente atto di liquidare all'appaltatore il credito maturato per compensazione prezzi relativa al SAL n. 3, pari ad € 14.229,56 oltre IVA al 10% pari ad € 1.422,96, e quindi l'importo complessivo di € **15.652,52**;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., contenente gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per le commesse pubbliche;

CONSIDERATO che il suddetto operatore economico ha comunicato l'esistenza del conto corrente di seguito indicato, dedicato anche alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori e/o commesse di che trattasi:

- BANCA: Banca di Andria di Credito Cooperativo
- IBAN: IT 11 R 07101 41340 000000001151;

ACQUISITO online il certificato di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_40706118 del 11/10/2023, valido fino al 08/02/2024, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa IMCORE s.r.l.;

DATO ATTO che:

- il codice CIG relativo ai lavori è: **862879313F**;
- il codice CUP relativo all'intervento è: **B38C20000160009**;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti);

ACCERTATA inoltre:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento in forza del Verbale del Definitorio Provinciale del 29/04/2019;
- l'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

- 1 di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2 **di approvare** il certificato di pagamento integrativo n. 3-bis, emesso dal RUP in data 26/06/2023, attesta che all'impresa si può pagare la rata di € 14.229,56 oltre IVA al 10% pari ad € 1.422,96, e quindi l'importo complessivo di € 15.652,52;
- 3 **di liquidare** la fattura elettronica n. 31/3 del 08/11/2023 trasmessa dalla ditta IMCORE s.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, C.F. e P. IVA 06576710724, dell'importo di € 14.229,56 oltre IVA al 10% pari ad € 1.422,96, e pertanto per complessivi € **15.652,52**;
- 4 **di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata on-line sul portale della Provincia.

Molfetta, li 13/11/2023



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
fra Donato Sardella
(firmato digitalmente)